

CITTA' DI PIOLTELLO
Via Carlo Cattaneo 1 - 20096 Pioltello (MI)

Oggetto : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO UFFICIO TECNICO

Impresa: Lagra Srl via Monte Rosa 58 Rozzano (MI)

STATO FINALE DEI LAVORI
per lavori a tutto il 22/11/19

dati di contratto

Lettera di aggiudicazione n. 382 del 29/05/19

| | | |
|---|---|-----------|
| Importo netto del contratto principale | € | 34.896,06 |
| Importo netto atto di sottomissione n 1 con oneri sicurezza | € | 0,00 |
| Importo netto atto di sottomissione n 2 con oneri sicurezza | € | 0,00 |
| Somma autorizzata per lavori | € | 34.896,06 |

scadenze

| | |
|---|------------|
| data della consegna | 06/08/2019 |
| data inizio lavori | 23/08/2019 |
| giorni previsti | 40 |
| scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 01/10/2019 |
| i lavori rimaso sospesi o prorogati per giorni | 55 |
| per cui la nuova scadenza del tempo utile diviene | 25/11/2019 |
| data ultimazione lavori | 22/11/2019 |
| giorni impiegati in piu' | |
| giorni impiegati in meno | 3 |

Comune di Pioltello
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0052118 del 24/12/2019
Class: 06/05



CITTA' DI PIOLTELLO - via Carlo Cattaneo 1

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO UFFICIO TECNICO.

IMPRESA **Lagra Srl via Monte Rosa 58 Rozzano (MI)**

STATO FINALE DEI LAVORI

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL

22/11/19

| N. d'ord. | art. elenco prezzi | designazione dei lavori e delle somministrazioni | quantità eseguita | % di incidenza | % maturata | importo lordo lavori | importo lavori maturato |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | lavori a corpo | 100,00 | 100,000 | 100,000 | | |
| sommano | | | | | | 100,000 | 33.610,17 |
| importo lordo lavori stato finale | | | | | | | 33.610,17 |

| | | |
|--|-----|------------------|
| riepilogo | | |
| importo lordo stato finale | | 33.610,17 |
| ribasso d'asta del | 1 % | 336,10 |
| Importo netto lavori | | <u>33.274,07</u> |
| Importo per la sicurezza | | 1.621,99 |
| importo netto lavori con oneri sicurezza | | <u>34.896,06</u> |
| a dedurre precedenti acconti | | |
| sal n. 1 del 30/09/19 | | 31.249,42 |
| resta il credito dell'impresa di | | <u>3.646,64</u> |

Pioltello, li 12/12/19

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA